



MAKE AGENCEMENT
2 rue de la Gibaudière
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
FRANCE
j.varlin@make-sa.fr
www.make-sa.fr
N° TVA Intracommunautaire : FR67839181906
N° SIRET : 83918190600026
RCS : 839181906

SI CONTACT
M. Elie JOURBAJIAN
110 rue Emilien Gautier ZAC de,
Rte de l'Enfant
13290 AIX-EN-PROVENCE
Tel : +33 4 42 90 16 04
Port. : +33 6 11 81 25 59
Email : elie.j@dwpro.fr

FACTURE DE SITUATION N° 23-11-483

Le vendredi 10 novembre 2023

RÉFÉRENCE DU PROJET				
NOM DU PROJET AMPHITHEATRE POLE EMPLOI V2				
Désignation	Qté du Devis	Montant déjà facturé	% cumulé	Montant HT cumulé
ESTRADE Fourniture et pose d'un podium de forme elliptique Dimensions : 4692 x 2276 x 200 ht Rampe d'accès de 2161 long Ensemble composé de : - 1 structure en contreplaqué - Dalles de sol en panneau aggloméré - ceinture de l'estrade en contreplaqué cintrable - revêtement de sol souple décor bois à définir - 1 marche dans la même finition.	1,00	2 943,20 €	90,00	8 829,60 €
HABILLAGE MURAUX Fourniture et pose de revêtement muraux acoustiques Dimensions : 17580 larg x 4346 ht x 20 ép mm 17549 larg x 4346 ht x 20 ép mm Ensemble composé de : - bande de contreplaqué M1 - épaisseur de 18 mm à fixer au mur existant à l'horizontal tous les 600 mm de ht (nature du mur à confirmer) - panneaux acoustiques constitué d'un textile non tissé en polyester de 9 mm - recouvert de bandes de 27 x 11 mm en MDF teinté dans la masse, recouvert d'un décor bois. les bandes sont espacées de 13 mm. décor bois à définir dans la gamme. - profilé de finition pour l'entourage d'un porte - 30 bandeaux led - un plan de calepinage devra être fourni par le client. non compris : - raccordement des bandeaux led sur l'installation existante.	1,00	31 095,60 €	100,00	103 652,00 €

Désignation	Qté du Devis	Montant déjà facturé	% cumulé	Montant HT cumulé
MUR MOBILE SEMI AUTOMATIQUE Largeur de baie: 10 233 m/m. Hauteur sous rails : 3500 m/m. Valeur du plenum : 150-500 m/m. Pose des rails sous un support Dalle Béton/ poutre métallique / poutre bois à confirmer. Notre proposition de prix ne comprend en aucun cas la fourniture et la mise en oeuvre d un quelconque support de rail et cloison sur le linéaire comme en transfert ni en stockage. Isolation phonique abaissée à 55 dB R'w. Poids au mètre carré: 52 Kg. Barrière phonique de même valeur que la cloison mobile. 1 Élément télescopique de 1227 mm 7 Éléments normaux de 1107 mm 1 Montant de depart WA de 60 mm et montant d'arrivée SL de 90 mm. Panneaux de particules hautes densité épaisseur 16 m/m classement réaction au feu M1 Revêtement en mélaminé - ton unis & bois Suspension multi directionnel 2 chariots Rangement des éléments en 2 paquets sur un côté La dalle béton ou tout autre support doit reprendre les charges de la cloison mobile en stockage avec une charge concentré de :- à confirmer kg et en linéaire avec une charge répartie sur toute la longueur du rail soit : 763 kg/ml.	1,00	13 528,00 €	90,00	40 584,00 €
CLOISONS REGIE (hors aménagement en mobilier) Dimensions: L2000mm prof 1583mm CLOISON MODULAIRE - Coloris ossature : Noir 9005 texturé avec tasseaux dito habillage muraux en parement - Vitrage: Simple vitrage 33/2 - Panneaux : placo revêtu d'un vinyle noir - Isolation : laine de verre de 45mm - Porte coulissante en applique cadre alu vitré toute hauteur Poignées cuvette Sans système de fermeture à clé STRUCTURE PRIMAIRE - Profil acier de section adaptée - Fixation par sabot sur les têtes de cloisons	1,00	2 568,00 €	100,00	8 560,00 €
Fourniture et pose d'un support écran Dimensions : 3500 larg x 3500 ht x 230 ép mm Ensemble composé de : - une structure acier fixé au sol et au plafond pour autoportance (dalle béton à 4346 ht - panneaux d'habillage en panneau mélaminés décor EGGER ép 19 mm, decor bois à définir, chants ABS assortis. Chants verticaux visibles - deux portes sur push lâche à l'arrière pour accès au dos des écrans. Non compris : - écrans - fixation écrans - installation des écrans - branchement des écrans sur l'installation	1,00	2 556,80 €	0,00	0,00 €
CAISSON CACHE RIA Fabrication et pose d'un caisson cache RIA Dimensions : 1000 larg x 1110 ht x 450 prof mm Caisson fabriqué en panneau mélaminé noir std U999 ST2 recouvert d'un habillage dito habillages muraux. y compris une trappe de visite sur keku. Attention : RIA non utilisable, à valider avec le bureau de contrôle ou les pompiers pour cacher le RIA.	1,00	905,20 €	100,00	3 017,33 €

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980, MAKE AGENCEMENT se réserve la propriété des produits et marchandises, objets des présents débits, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non paiement total ou partiel du prix de l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalités, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls. Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal après date échéance. Escompte pour règlement anticipé : 0% (sauf condition particulière définie dans les conditions de règlement)

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue en douzième alinéa de l'article L441-6 est fixé à 40 Euros en matière commerciale.

Désignation	Qté du Devis	Montant déjà facturé	% cumulé	Montant HT cumulé
BAR TISANERIE Fabrication et pose d'un bar Dimensions comptoir arrière : 4343 larg x 630 prof x 900 ht mm Dimensions comptoir avant : 5343 larg x 600 prof x 1150 ht mm Ensemble de caissons fabriqués en panneaux mélaminé décor EGGER noir standard U999 ST2 épaisseur 19 mm, chants abs assortis 1mm, portes montées sur charnières invisibles et amortisseur en fin de course. Plan de travail et crédence fabriqués en panneau aggloméré hydrophuge stratifié deux faces, décor bois à définir dans la gamme en 38 mm d'épaisseur. Comptoir arrière composé de : - 1 meuble sous évier de 1200 large, 2 portes, dont 1 espace pour intégré un ballon d'eau chaude de 15 l (hors lot) - 1 façade de lave vaisselle intégrable (prévoir un lave vaisselle en intégration total - fourniture et pose hors lot) - 1 meuble de rangement 2 portes, 2 étagères réglables. - 2 façades de réfrigérateur intégrables (prévoir 2 réfrigérateurs intégrables - fourniture et pose hors lot) - 2 joues de finition - 1 Plinthe décor bois assortis au plan de travail - 1 plan de travail en deux parties, 1 joint d'assemblage au plus loin de l'évier - 1 crédence décor bois assorti au plan de travail en 19 mm ép .hauteur 150 mm Comptoir avant composé de : - 1 facade avant en panneau mélaminé noir U999 st2, recouvert de tasseaux chêne vernis naturel section 30x30 espacés de 25 mm monté sur une structure de 80 mm, 1 partie fixe pour fixation. - 1 tablette de service décor bois. - 1 portillon sur charnières double action - 7 niches ouvertes de 2 casiers - 1 plinthe décor bois assorti au plan de travail - 1 plan de travail - 1 crédence non compris : - Fourniture et pose des sanitaires (évier et robinetterie) - fiche technique à fournir à la validation des plans - Fourniture et pose du lave vaisselle - fiche technique à fournir à la validation des plans - Fourniture et pose des réfrigérateurs - fiche technique à fournir à la validation des plans	1,00	4 383,12 €	100,00	14 610,39 €

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980, MAKE AGENCEMENT se réserve la propriété des produits et marchandises, objets des présents débits, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non paiement total ou partiel du prix de l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalités, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls. Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal après date échéance. Escompte pour règlement anticipé : 0% (sauf condition particulière définie dans les conditions de règlement)

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue en douzième alinéa de l'article L441-6 est fixé à 40 Euros en matière commerciale.

Conditions de paiement :
• 100,00 % soit 145 528,08 € à payer le :
10/12/2023 (30 jours).

Total des situations	179 253,32 €
Situations précédentes	57 979,92 €
Total HT	121 273,40 €
TVA (20 %)	24 254,68 €
Total TTC	145 528,08 €

Titulaire du compte : SARL MAKE AGENCEMENT
IBAN : FR76 1380 7008 7107 5218 6843 577 BIC / SWIFT : CCBPFRPPNAN Code banque : 13807 Code guichet : 00871 Numéro de compte : 07521868435 Clé RIB : 77
Domiciliation : BPGO AG PRO ANGERS CTR Banque : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST